

ANNO	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO TOTALE PROGETTO	COSTO INIZIALE DELLE OPERE	AGGIUDICAZIONE OPERE	COSTO FINALE	INIZIO LAVORI	GIORNI PREVISTI	DATA CONCLUSIONE
		come da Q.T.E.	iva esclusa	iva esclusa	iva esclusa			
2021	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI BOSCHI	60.000,00	49.180,15	49.180,00	49.180,00	25/10/2021	30	30/11/2021
2021	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA	110.000,00	102.173,69	99.000,00	98.505,00	15/09/2021	118	05/01/2022