

ANNO	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO TOTALE PROGETTO	COSTO INIZIALE DELLE OPERE	AGGIUDICAZIONE OPERE	COSTO FINALE	INIZIO LAVORI	GIORNI PREVISTI	DATA CONCLUSIONE
		come da Q.T.E.	iva esclusa	iva esclusa	iva esclusa			
2022	INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA DI PRIMO GRADO	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	16/05/2022	120	30/12/2022
2022	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO DEL CIVICO CIMITERO	90.233,00	63.860,00	62.620,00	IN CORSO	02/05/2023	90	IN CORSO
2022	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DEL CIVICO CIMITERO	94.559,00	66.950,00	63.700,00	IN CORSO	02/05/2023	90	IN CORSO
2022	RIQUALIFICAZIONE DELLA FERMATA AUTOBUS LUNGO LA S. P. N. 121 VERDELLO - CARAVAGGIO	64.000,00	43.260,00	42.630,00	DA AVVIARE			